

**INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AGLI INDICATORI E AI COSTI UNITARI DI REALIZZAZIONE OOPP IN CORSO O COMPLETATE ART. 38 COMMA 1, D.LGS. 33/2013 (COMPILATE IN ATTESA DELLE TABELLE REDATTE SULLA BASE DELLO SCHEMA TIPO MEF E ANAC)**

<b>N. Prog.</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</b>	<b>STATO ESECUTIVO DEI LAVORI</b>	<b>TEMPI DI REALIZZAZIONE</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>COSTI UNITARI</b>
1	RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE -D.E.A., RADIOLOGIA, DIALISI; PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA, - PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA D.C.R. 616-3149 DEL 22.02.2000 1° LOTTO- LOTTO A. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	TRATTASI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI ALLA D.G.R. 17-6419 DEL 30/09/2013. DETTI INTERVENTI SONO FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE E SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI.	I LAVORI SONO INIZIATI IL 25/05/2016 E SONO STATI ULTIMATI IL 10/12/2016.	IN FASE DI ELABORAZIONE	SARANNO COMUNICATI AD APPROVAZION E COLLAUDO
2	RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE - D.E.A., RADIOLOGIA, DIALISI; PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA, - PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA D.C.R. 616-3149 DEL 22.02.2000 1° LOTTO - LOTTO B. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO OPERE ARCHITETTONICHE	TRATTASI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI ALLA D.G.R. 17-6419 DEL 30/09/2013. DETTI INTERVENTI SONO FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO ESAME PROGETTO VVF DI STRUTTURE OSPEDALIERE QUALI: CARDIOLOGIA E SPDC.	I LAVORI SONO INIZIATI IL 19/05/2016 E SONO IN CORSO DI ESECUZIONE. E' PREVISTA L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI IN DATA 13/05/2017.	IN FASE DI ELABORAZIONE	SARANNO COMUNICATI AD APPROVAZION E COLLAUDO

3	RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE - D.E.A., RADIOLOGIA, DIALISI; PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA, - PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA D.C.R. 616-3149 DEL 22.02.2000 1° LOTTO - LOTTO C. LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA EX INAM E SPDC	TRATTASI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI ALLA D.G.R. 17-6419 DEL 30/09/2013. DETTI INTERVENTI SONO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA DCR 616-31419 DEL 22/02/2000 DEL PADIGLIONE EX INAM NELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E RRF.	I LAVORI SONO INIZIATI IL 9/5/2016 E SONO ATTUALMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE. LA FINE LAVORI E' PREVISTA PER IL 12/06/2017.	IN FASE DI ELABORAZIONE	SARANNO COMUNICATI AD APPROVAZION E COLLAUDO
4	RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE - D.E.A., RADIOLOGIA, DIALISI; PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA, - PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA D.C.R. 616-3149 DEL 22.02.2000 1° LOTTO - LOTTO D. LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREE SANITARIE	TRATTASI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI ALLA D.G.R. 17-6419 DEL 30/09/2013. DETTI INTERVENTI SONO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA DCR 616-31419 DEL 22/02/2000 DI ALCUNE AREE OSPEDALIERE QUALI: FILTRI ANTINCENDIO, PADIGLIONE CENTRALE, REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PADIGLIONE EX INAM, REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA.	I LAVORI SONO INIZIATI IL 25/05/2016. L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E' PREVISTA PER IL 19/05/2017.E' IN CORSO LA DEFINIZIONE DELL'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA TITOLARE DELL'APPALTO.	IN FASE DI ELABORAZIONE	SARANNO COMUNICATI AD APPROVAZION E COLLAUDO
5	INTERVENTI EDILI/IMPIANTISTICI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA MESSA A NORMA DEL P.O. DI BORGOMANERO, IN ATTUAZIONE DEL D.M. 19.03.2015	TRATTASI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL P.O. DI BORGOMANERO IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. ATTUALMENTE E' IN FASE DI DEFINIZIONE LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE.	INTERVENTO ANCORA DA ATTIVARE.		

